

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	CENTRO DE EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA		Contrata		21/04/2010	15/05/2015	21/04/2010	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
AV EDGARDO REBAGLIATI	JESUS MARIA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
REDUCIR RIESGO DE LA MORBI MORTALIDAD EN LOS PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIAS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD EN LIMA	DISMINUCION TASA DE MORBI - MORTALIDAD A 5%	5.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
ADECUADA CAPACIDAD DE ATENCION DE EMERGENCIA TIPO I Y II DE ESSALUD EN LIMA METROPOLITANA	81,391,766.97	ATENCIONES DEMANDADAS	1.00 Proyectos	0.67 Proyectos	54,620,768.00	67

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	1,164,581.60	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	1,353,154.00	100	Concluido	Sobre costo	En ejec.4 de 4 entregables.	OIM encargado Administ.

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Desarrollo del Estudio Definitivo por Consultoria Externa	1,164,581.60	1,353,154.00	100	Concluido	Sobre costo	El 4to y ultimo entregable fue presentado.	OIM encargado administración.

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**  
 IARC  IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra	50,992,898.15	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.98 Obra	50,192,024.00	98	En ejecución	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obras	50,992,898.15	50,192,024.00		98		En ejecución	A costo	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio	146,726.87	Supervisión de Estudio terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	87,296.00	100	Concluido	-	Sin adelanto. Supervisión a cargo de EsSalud en el primer informe. La supervisión de los 03 estudios restantes son realizados por Consultoría Externa.	OIM encargado administ.
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de Elaboración de Estudio Definitivo	146,726.87	87,296.00		100		Concluido	A costo	Sin adelanto Supervisión a cargo de EsSalud en el primer informe. La supervisión de los 03 estudios restantes son realizados por Consultoría Externa.	OIM encargado Administ.	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	2,573,098.29	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	2,629,263.00	100	Concluido	A costo	-	-

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Supervisión de la Ejecución de Obras	2,573,098.29	2,629,263.00	100	Concluido	A costo	-	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO									
Equipamiento	26,514,462.06	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.01 Equipos	359,031.00	1	En evaluación	-	Los montos correspondientes a equipamiento son referenciales obtenidos del expediente técnico.	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
PLAZO	COSTO									
Equipamiento	26,514,462.06	359,031.00	1	En evaluación	-	Los montos correspondientes a equipamiento son referenciales obtenidos del expediente técnico.	-			

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	216096	Contrata		09/10/2013	22/11/2013	09/10/2013	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
CERCADO	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir con la ampliación del Servicio de Hospitalización del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo	DISMINUIR TASA DE MORBILIDAD A 5%	5.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO	1,317,279.13	ASEGURADOS QUE AFIRMAN TENER UN ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION	1.00 Proyectos	0.03 Proyectos	39,990.00	3

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	39,990.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	1.00 Expediente	39,990.00	100	Concluido	A costo	Se contrató Supervisión externa que no estaba prevista en el Proyecto. Expediente técnico concluido, se ha registrado en fase de inversión, importes actualizados.	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC

IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
				PLAZO	COSTO				
Expediente Técnico	39,990.00	39,990.00	100	Concluido	A costo	Expediente técnico concluido, se ha registrado en fase de inversión, importes actualizados.	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra Civil	1,138,749.71	Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Ejecución de Obra Civil	1,138,749.71	0.00	0	En evaluación	-	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	34,162.49	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Supervisión de Obra	34,162.49	0.00	0	En evaluación	-	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	104,376.93	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Equipamiento	104,376.93	0.00	0	En evaluación	-	-	-

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA DE LA RED ASISTENCIAL HUANCVELICA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	214671	Contrata		22/03/2014	05/06/2014	22/03/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUANCVELICA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir a mejorar los Servicios de Salud en beneficio de la población asegurada de EsSalud	Reducir tasa de morbilidad a 3%	3.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Ejecutar una infraestructura propia y equipamiento suficiente para brindar atención de Salud Básica	1,075,971.99	Infraestructura propia y equipamiento suficiente para brindar atención de Salud Básica	1.00 Proyectos	0.03 Proyectos	30,110.55	3

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	46,730.50	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	0.64 Estudio	30,110.55	64	Retrasado	-	Plazo previsto : 75 días calendarios	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

Tipo de Informe

IARC IFRC 

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	46,730.50	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	0.64 Estudio	30,110.55	64	Retrasado		Plazo a la fecha : 330 días calendarios aprox.	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	934,609.83	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	Retrasado	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio	No existe información	Supervisión de Estudio Terminado	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	No existe información	0	En ejecución	Costo indeterminado	Realizado por el comité supervisor de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Ejecución de Obra	46,730.50	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	Retrasado	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	47,901.16	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	Retrasado	-	-	-

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES ESSALUD A NIVEL NACIONAL	226479	Administración directa		12/04/2013	07/01/2014	08/11/2013	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
	LIMA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Disminución de la Morbi-Mortalidad de la población asegurada infantil y adulta a nivel nacional.	Disminuir Tasa de Morbi - mortalidad en 1%	1.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso al Programa de Inmunización de la población asegurada infantil y adulta a nivel nacional	4,451,945.00	Número de pacientes atendidos cada año	1.00 Proyecto	0.21 Proyecto	946,197.00	21

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	No existe información	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	No existe información	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-



## FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

<b>Tipo de Informe</b>	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input type="checkbox"/>
X	

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	4,451,945.00	Equipamiento Terminado	1.00 Equipos	0.21 Equipos	946,197.00	21	En evaluación	-	Se ha suscrito convenio con UNICEF para adquisición	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento	4,451,945.00	946,197.00		21		En evaluación	-	Equipos adquiridos	-	

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA PEDIÁTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR - ESSALUD EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	274698	Contrata		01/06/2014	31/03/2015	01/02/2015	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Jr. Coronel Zegarra 417	JESUS MARIA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Disminución de la mortalidad y morbilidad de pacientes pediátricos asegurados	Disminuir la tasa de mortalidad intra hospitalaria a menos del 2% al año 2024 de la población pediátrica.	2.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Óptimos y adecuados servicios de atención especializada a pacientes de pediatría en el Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR	11,604,698.75	Porcentaje de asegurados que afirman tener un adecuado acceso al servicio de hospitalización pediátrica	1.00 Proyecto	0.10 Proyecto	1,155,201.00	10

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	37,155.00	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	0.00	100	Concluido	-	Exp. Técnico Elaborado por Administración Directa Expediente Técnico concluido, se ha registrado una variación en fase de Inversión, importes actualizados	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	37,155.00	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	0.00	100	Concluido	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Estudio Definitivo	37,155.00	0.00		100		Concluido	Exp. Técnico Elaborado por Administración Directa Expediente Técnico concluido, se ha registrado una variación en fase de Inversión, importes actualizados	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	3,202,843.97	Ejecución de Obra Terminado	1.00 Obra	0.36 Obra	1,155,201.00	36	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obras	3,202,843.97	1,155,201.00		36		En evaluación	-	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	179,832.00	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Supervisión de la Ejecución de Obras	179,832.00	0.00	0	En evaluación	-	-	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	8,184,867.78	Equipamiento comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Equipamiento (compra + instalación)	8,184,867.78	0.00	0	En evaluación	-	-	-			

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC

IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA - RED ASISTENCIAL MOQUEGUA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	178250	Contrata		23/10/2012	22/04/2013	23/10/2012	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
CPM San Francisco	TODOS	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Brindar a los asegurados adecuadas condiciones físicas y de equipamiento del Centro Quirúrgico del Hospital II Moquegua	Disminuir el riesgo de complicaciones post-operatorias a 0.02% en los pacientes operados en el Centro Quirúrgico del Hospital II Moquegua	0.02 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Reducción del tiempo destinado a programación de intervenciones quirúrgicas	1,190,705.29	Tasa de intervenciones quirúrgicas suspendidas	1.00 Proyecto	0.00 Proyecto	0.00	0

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	32,100.99	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	0.00 Expediente	0.00	0	En evaluación	-	En levantamiento de Observaciones del primer entregable del Expediente Técnico	-

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	32	33	34	34	35	35	36	36		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
PLAZO	COSTO									
Estudio Definitivo	32,100.99			0.00	0		En evaluación	-	-	-
Ejecución de Obra	917,171.28	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-	-
Ejecución de Obra	917,171.28			0.00	0		En evaluación	-	-	-
Supervisión de Obra	32,100.99	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
Supervisión de Ejecución de Obras	32,100.99			0.00	0		En evaluación	-	-	-
Equipamiento	209,332.03	Equipamiento instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	-

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Equipamiento	209,332.03	0.00	0	En evaluación	-	-	-

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	254293	Contrata		17/09/2013	17/03/2014	Proyecto retrasado	

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Zarumilla	ZARUMILLA	ZARUMILLA	TUMBES

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Proteger los bienes tangibles y patrimoniales de la Posta Médica Zarumilla	Proteger al 100% los bienes tangibles y patrimoniales de la Posta Médica Zarumilla	100.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Mejorar la seguridad sobre bienes tangibles y patrimoniales en la Posta Médica Zarumilla	686,653.26	Seguridad sobre bienes tangibles y patrimoniales en la Posta Médica Zarumilla	1.00 Proyectos	0.02 Proyectos	14,200.00	2

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	26,000.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	0.54 Expediente	14,200.00	54	En ejecución	-	Se canceló adicional servicio para actualizar valor referencial	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Estudio Definitivo	26,000.00	14,200.00		54		En ejecución	-	Se canceló S/ 3,200.00 para actualizar el Valor Referencial	Actualizar el Valor Referencial del Expediente y volver a convocar la Obra	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra Civil	623,257.80	Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	Retrasado	-	Se anuló la adjudicación de la Obra	Actualizar el Valor Referencial del Expediente y volver a convocar la Obra
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obras	623,257.80	0.00		0		Retrasado	-	Se anuló la adjudicación de Obra por razones administrativas	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	37,395.46	Supervisión de Obra Terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	Retrasado	-	-	Convocar la supervisión antes de adjudicar la Obra



**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Supervisión de la Ejecución de Obras	37,395.46	0.00	0	Retrasado	-	-	Actualizar Valor Referencial

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE - RED ASISTENCIAL ANCASH	182387	Contrata		20/08/2014	10/10/2014	20/08/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Chimbote	CHIMBOTE	SANTA	ANCASH

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Ampliación de Infraestructura y Equipamiento del Servicio de Medicina - Hospitalización del Hospital III Chimbote	Aumento de número de asegurados que accedan al servicio de Medicina - Hospitalización en 10%	10.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso del Servicio de Medicina Hospitalización del Hospital III Chimbote	1,364,311.47	Tasa de reingresos hospitalarios	1.00 Proyecto	0.02 Proyecto	17,820.00	2

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	21,820.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	1.00 Expediente	17,820.00	100	Concluido	-	Expediente Técnico culminado, se ha registrado una variación en fase de inversión, importes	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC



IFRC



COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	21,820.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	1.00 Expediente	17,820.00	100	Concluido	-	actualizados.	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Expediente técnico	21,820.00				17,820.00	100	Concluido	-	Expediente Técnico culminado	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra Civil	1,173,063.50	Obra Terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra Civil	1,173,063.50				0.00	0	En evaluación	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	27,496.92	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	27,496.92				0.00	0	En evaluación	-	-	-

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	141,931.05	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	-

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Equipamiento	141,931.05	0.00	0	En evaluación	-	-	-

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA EN LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE ESSALUD - PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE	269832	Contrata		31/01/2014	20/05/2014	31/01/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Puerto Maldonado	TAMBOPATA	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir a la disminución de la mortalidad en la población asegurada de la Red Asistencial Madre de Dios	Disminución de la Tasa de mortalidad de la Región Madre de Dios	3.60 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuada prestación de servicios de diagnostico por imagenes de	4,029,052.08	Tasa anual de exámenes de	1.00 Proyectos	0.01 Proyectos	27,500.00	1

# FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

18	19	20	21	22	23	24				
PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE				
tomografía en el Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta de ESSALUD	4,029,052.08	tomografía en el Hospital I Víctor Alfredo Lazo Peralta de EsSalud	1.00 Proyectos	0.01 Proyectos	27,500.00	1				
25	26	27	28	29	30	31	36		37	38
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Estudio Definitivo	7,500.00	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudios	1.00 Estudios	7,500.00	100	Concluido	A costo	Expediente Técnico elaborado por Administración Directa. Expediente Técnico concluido se ha registrado una variación en fase de Inversión, importes actualizados.	-
32	33		34		35		36		37	38
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Estudio Definitivo	7,500.00		7,500.00		100		Concluido	A costo	Expediente Técnico Elaborado por Administración Directa. Expediente Técnico concluido, se ha registrado una variación en fase de Inversión, importes actualizados.	-
25	26	27	28	29	30	31	36		37	38
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio Definitivo	20,000.00	Supervisión de Estudio Definitivo terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	20,000.00	100	Concluido	A costo	-	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**  
 IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
	32	33	34	34	35	35	36	36			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	37	38	37	38
Supervisión de Estudio Definitivo	20,000.00			20,000.00		100	Concluido	A costo	-	-	
Supervisión de Obras	59,421.22	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-	
Supervisión de Ejecución de Obras	59,421.22			0.00		0	En evaluación	-	-	-	
Infraestructura	2,031,481.33	Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	--	-	-	
Infraestructura	2,031,481.33			0.00		0	En evaluación	-	-	-	
Equipamiento	1,910,649.53	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	Los TDR para la contratación de la obra y Equipamiento se encuentran en Proceso logístico desde el último trimestre 2014	-

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Equipamiento	1,910,649.53	0.00	0	En evaluación	-	-	-

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA DEL HOSPITAL III JULIACA		Contrata		03/12/2014	09/03/2015	03/12/2014	03/08/2015

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Juliaca	JULIACA	SAN ROMAN	PUNO

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir con el mejoramiento de los Servicios de Neonatología, Centro Quirúrgico, Centro Obstrético, Ayuda al diagnóstico por Imágenes y Farmacia del Hospital II Juliaca	Disminución de la tasa de pacientes reingresantes a dichos servicios en 5%	5.00 Porcentajes	5.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso a la población asegurada a los servicios especializados de los Servicios de Neonatología, Centro Quirúrgico, Centro Obstrético, Ayuda al diagnóstico por Imágenes y Farmacia	521,801.20	Tasa de cobertura de atención en los servicios brindados por los Servicios de Neonatología, Centro Quirúrgico, Centro Obstrético, Ayuda al diagnóstico por Imágenes y Farmacia	1.00 Proyectos	1.00 Proyectos	524,434.38	100

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC  IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	28,205.47	Estuio definitivo terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	32,906.38	100	Concluido	Sobre costo	Expediente Técnico Concluido	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Estudio Definitivo	28,205.47	32,906.38		100		Concluido	Sobre costo	Expediente Técnico Concluido	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	470,091.17	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	491,528.00	100	Concluido	A costo	Obra concluida	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obras	470,091.17	491,528.00		100		Concluido	A costo	Obra concluido	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obra	23,504.56	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	0.00	100	Concluido	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Ejecución de Obra	23,504.56	0.00		100		Concluido	-	-	-	

## FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

**Nombre de la Entidad** SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
**Nombre del Titular** VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS  
**Fecha de inicio de gestión** 01/01/2015      **Fecha de fin de gestión** 31/12/2015

**Tipo de Informe**

IARC

IFRC

**Comentarios:**

- En el campo 24, el sistema no permite visualizar decimales.
- En el campo 26, el sistema no permite ingresar 0.

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR