

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD		Contrata		19/01/2010	15/12/2011	19/01/2010	31/12/2014

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
SANTA VERONICA	LA ESPERANZA	TRUJILLO	LA LIBERTAD

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Reducción de la Morbi-mortalidad en los pacientes de los Centros Asistenciales de la Red Asistencial La Libertad	Reducir tasa de morbi-mortalidad de la Región La Libertad a 5.7%	5.70 Porcentajes	5.70 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
EFICIENTE CALIDAD Y ACCESO A SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD	187,765,314.29	ATENCIÓNES DE ALTA COMPLEJIDAD	1.00 Proyectos	1.00 Proyectos	214,146,352.67	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra	112,411,990.47	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	132,577,686.19	100	Concluido	Sobre costo	-	-

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra	112,411,990.47	132,577,686.19	100	Concluido	Sobre costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	3,763,050.34	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	3,763,050.34	100	Concluido	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Desarrollo del Estudio Definitivo	3,763,050.34	3,763,050.34		100		Concluido	A costo	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	7,055,796.32	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	7,055,796.32	100	Concluido	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Ejecución de Obra	7,055,796.32	7,055,796.32		100		Concluido	A costo	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	64,534,477.16	Equipamiento comprado e instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	70,749,819.82	100	Concluido	Costo medio	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento	64,534,477.16	70,749,819.82		100		Concluido	Costo medio	-	-	

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Supervisión de Estudio	No existe información	Supervisión de Estudio terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Elaboración de Estudio Definitivo	No existe información	No existe información		100		Concluido	Costo indeterminado	-	-	
PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	NUEVO HOSPITAL TARAPOTO		Contrata		18/06/2010	10/12/2011	18/06/2010	31/12/2014		
LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA			REGIÓN					
TARAPOTO	TARAPOTO	SAN MARTIN			SAN MARTIN					
FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA							
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOGRANDO UN ALTO NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	DISMINUCION TASA DE MORBILIDAD A 5%	5.00 Porcentajes	5.00 Porcentajes							
PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE				
MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION ASEGURADA A ESSALUD CON CALIDAD, OPORTUNIDAD, EQUITAD Y EFICIENCIA.	59,866,450.13	NUMERO DE ASEGURADOS QUE AFIRMAN TENER MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	65,387,735.63	100				

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	450,000.00	Estuio definitivo terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	450,000.00	100	Concluido	A costo	Se presentaron los 4 Entregables y aprobó el Exp. Técnico	Debe considerarse que durante la elaboración del Exp. Técnico se le aplico penalidades al Contratista, asimismo, mediante Resolución N° se redujo el I.G.V. del 19% al 18%
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Elaboración del Anteproyecto y Desarrollo de ED por Consultoría Externa	450,000.00	450,000.00		100		Concluido	A costo	El Contratista presento sus 4 Entregables, y el Exp. Técnico se encuentra aprobado.	Debe considerarse que durante la elaboración del Exp. Técnico se le aplico penalidades al Contratista, asimismo, mediante Resolución N° se redujo el I.G.V. del 19% al 18%	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	39,393,825.62	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	47,462,045.72	100	Concluido	Sobre costo	Se concluyó con la obra y actualmente en operación	Los Montos que se indican en el cuadro muestran el Avance Financiero ejecutado por ESSALUD a través del Convenio Especifico con la OIM.
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obra	38,193,825.62	46,262,045.72		100		Concluido	Sobre costo	-	Los Montos que se indican en el cuadro muestran el Avance Financiero ejecutado por ESSALUD a través del Convenio Especifico con la OIM.	
Compra de Terreno	1,200,000.00	1,200,000.00		100		Concluido	A costo	-	-	

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	18,577,288.81	Equipamiento comprado e instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	16,030,354.21	100	Concluido	-	Los montos correspondientes a equipamiento son referenciales obtenidos del Expediente Técnico y se encuentran en dolares (USD 7,023,246.95).	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento	18,577,288.81	16,030,354.21		100		Concluido	-	El Equipamiento (Biomedico, Complementario, Electromecanico, Mobiliario Administrativo, Mobiliario Clínico, Instrumental e Informatico)	Los montos correspondientes a equipamiento son referenciales obtenidos del Expediente Técnico y se encuentran en dolares (USD 7,023,246.95).	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	1,445,335.70	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	1,445,335.70	100	Concluido	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Ejecución de Obras	1,445,335.70	1,445,335.70		100		Concluido	A costo	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio Definitivo	No existe información	Supervisión de Estudio Definitivo terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	La Supervisión de la elaboración del Exp. Técnico lo realizó EsSalud	-

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Supervisión de la Elaboración del Estudio Definitivo	No existe información	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	La Supervisión de la elaboración del Exp. Técnico lo realizó EsSalud	-

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	NUEVO HOSPITAL II ABANCAY		Contrata		01/08/2009	30/10/2011	01/08/2009	31/12/2014

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
URB.SAN FRANCISCO	ABANCAY	ABANCAY	APURIMAC

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA MORBI-MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN ASEGURADA ADECUADAMENTE ATENDIDA EN EL HOSPITAL II ABANCAY	Disminuir tasa de Morbilidad a 4% en el Hospital II Abancay	4.00 Porcentajes	4.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
ADECUADA ATENCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN HOSPITAL II ABANCAY	85,615,489.63	ASEGURADOS AFIRMAN TENER MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	87,941,329.98	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	1,168,282.50	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	1,048,116.30	100	Concluido	-	Tiene multas por retraso	-

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	32	33	34	34	35	35	36	36		
32	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Desarrollo del Estudio Definitivo por Consultoría Externa	1,168,282.50				1,048,116.30	100	Concluido	-	Tiene multas por retraso	Fondo transferido.a UNOPS
Ejecución de Obra	57,355,066.24	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	59,817,986.80	100	Concluido	A costo	Muestra el Avance Financiero ejecutado por ESSALUD en el marco del Convenio suscrito con UNOPS.	Incluye costo del terreno
Ejecución de Obras	54,555,066.24				57,017,986.80	100	Concluido	A costo	El contrato contempla el reconocimiento de reajustes.	Muestra el Avance Financiero ejecutado por ESSALUD en el marco del Convenio suscrito con UNOPS.
Compra de Terreno	2,800,000.00				2,800,000.00	100	Concluido	A costo	-	-
Supervisión de Estudio	636,075.83	Supervisión de Estudio terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	619,161.82	100	Concluido	A costo	Tiene multas por retraso	-
Supervisión de la Elaboración de Estudio Definitivo	636,075.83				619,161.82	100	Concluido	A costo	Tiene multas por retraso	Fondos transferidos a UNOPS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Supervisión de Obras	2,736,635.27	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	2,736,635.27	100	Concluido	A costo	Contrato en Dolares americanos, Supervisión de Estudio=US\$ 223,184.50, Supervisión de Obra=US\$ 960,222.90, el tipo de cambio fluctúa según la fecha en que se ejecutan los pagos parciales. Costo total referencial con tipo de cambio del día de la firma del contrato: S/.2.85	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de la Ejecución de Obra	2,736,635.27			2,736,635.27		100	Concluido	A costo	Contrato en Dolares americanos, Supervisión de Estudio=US\$ 223,184.50, Supervisión de Obra=US\$ 960,222.90, el tipo de cambio fluctúa según la fecha en que se ejecutan los pagos parciales. Costo total referencial con tipo de cambio del día de la firma del contrato: S/.2.85	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	23,719,429.79	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	23,719,429.79	100	Concluido	A costo	Los montos correspondientes a Equipamiento son referenciales obtenidos del Estudio Definitivo terminado (el valor presupuestado para Equipamiento es USD 8,990,028.37).	Ninguna
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	23,719,429.79			23,719,429.79		100	Concluido	A costo	Ninguna	Los montos correspondientes a Equipamiento son

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Equipamiento	23,719,429.79	23,719,429.79	100	Concluido	A costo	Ninguna	referenciales obtenidos del Estudio Definitivo terminado (el valor presupuestado para Equipamiento es USD 8,990,028.37).

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	NUEVO HOSPITAL HUACHO		Contrata		01/03/2010	30/07/2011	Se resolvió contrato	

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
HUACHO	HUACHO	HUAURA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
DISMINUCION DE LA MORBI - MORTALIDAD EN LA POBLACION ASEGURADA	DISMINUCION TASA DE MORBI MORTALIDAD A 10%	10.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
ADECUADA COBERTURA Y CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ALTA TECNOLOGIA Y ESPECIALIZACIÓN EN NUEVO HOSPITAL HUACHO	119,728,175.32	EL NUMERO DE ASEGURADOS ATENDIDOS SATISFACTORIAMENTE Y REDUCCION DE TIEMPOS DE ESPERA PARA PACIENTES REFERIDOS.	1.00 Proyecto	0.00 Proyecto	0.00	0

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	2,216,684.34	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudios	0.00 Estudios	0.00	0	En evaluación	-	Se resolvió contrato En proceso de elaboración de TDR	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Desarrollo del Estudio Definitivo por Consultoría Externa	2,216,684.34	0.00		0		En evaluación	-	Se resolvió contrato En proceso de elaboración de TDR	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	81,883,315.65	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obra	81,883,315.65	0.00		0		En evaluación	-	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio	825,532.00	Supervisión de Estudio terminado	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Elaboración de Estudio Definitivo	825,532.00	0.00		0		En evaluación	-	-	-	

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Supervisión de Obras	5,333,258.33	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de Ejecución de Obras	5,333,258.33	0.00		0		En evaluación	-	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	29,469,385.00	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento	29,469,385.00	0.00		0		En evaluación	-	-	-	

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	CENTRO DE EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA		Contrata		21/04/2010	15/05/2015	21/04/2010	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
AV EDGARDO REBAGLIATI	JESUS MARIA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
REDUCIR RIESGO DE LA MORBI MORTALIDAD EN LOS PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIAS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD EN LIMA	DISMINUCION TASA DE MORBI - MORTALIDAD A 5%	5.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
ADECUADA CAPACIDAD DE ATENCION DE EMERGENCIA TIPO I Y II DE ESSALUD EN LIMA METROPOLITANA	75,334,693.91	ATENCIONES DEMANDADAS	1.00 Proyectos	0.45 Proyectos	33,527,755.87	45

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	1,164,581.60	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	1,164,581.60	100	Concluido	A costo	En ejec.4 de 4 entregables. El Contratista y el Supervisor han incumplido con los terminos del contrato en la fase de elaboración del Expediente Técnico, por lo que ESSALUD ha solicitado a la OIM resinda los contratos para ambos casos.	OIM encargado Administ.

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Desarrollo del Estudio Definitivo por Consultoría Externa	1,164,581.60	1,164,581.60	100	Concluido	A costo	El 4to y ultimo Entregable fue presentado. El Contratista y el Supervisor han incumplido con los terminos del contrato en la fase de elaboración del Expediente Técnico, por lo que ESSALUD ha solicitado a la OIM resinda los contratos para ambos casos.	OIM encargado Administ.			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Ejecución de Obra	50,992,898.15	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.63 Obra	32,216,447.40	63	En ejecución	-	-	
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
Ejecución de Obras	50,992,898.15	32,216,447.40	63	En ejecución	-	-	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de Estudio	146,726.87	Supervisión de Estudio terminado	1.00 Estudios	1.00 Estudios	146,726.87	100	Concluido	A costo	Sin adelanto. Supervisión a cargo de EsSalud en el primer informe	OIM encargado administ.
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
Supervisión de Elaboración de Estudio Definitivo	146,726.87	146,726.87	100	Concluido	A costo	Sin adelanto Supervisión a cargo de EsSalud en el primer informe	OIM encargado Administ.			

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Supervisión de Obras	2,573,098.29	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Ejecución de Obras	2,573,098.29	0.00		0		En evaluación	-	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	20,457,389.00	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	Los montos correspondientes a equipamiento son referenciales obtenidos del Estudio de Pre inversión	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento	20,457,389.00	0.00		0		En evaluación	-	Los montos correspondientes a equipamiento son referenciales obtenidos del Estudio de Pre inversión	-	

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO. DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	216096	Contrata		09/10/2013	22/11/2013	09/10/2013	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
CERCADO	AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir con la ampliación del Servicio de Hospitalización del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo	DISMINUIR TASA DE MORBILIDAD A 5%	5.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO	969,349.12	ASEGURADOS QUE AFIRMAN TENER UN ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION	1.00 Proyectos	0.06 Proyectos	65,979.21	6

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	32,989.61	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	1.00 Expediente	65,979.21	100	Concluido	Sobre costo	Se contrató Supervisión externa que no estaba prevista en el Proyecto	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
				PLAZO	COSTO				
Expediente Técnico	32,989.61	65,979.21	100	Concluido	Sobre costo	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra Civil	903,369.90	Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Ejecución de Obra Civil	903,369.90	0.00	0	En evaluación	-	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obras	32,989.61	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Supervisión de Obra	32,989.61	0.00	0	En evaluación	-	-	-		

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA DE LA RED ASISTENCIAL HUANCVELICA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	214671	Contrata		22/03/2014	05/06/2014	22/03/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	HUANCVELICA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir a mejorar los Servicios de Salud en beneficio de la población asegurada de EsSalud	Reducir tasa de morbilidad a 3%	3.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Ejecutar una infraestructura propia y equipamiento suficiente para brindar atención de Salud Básica	1,075,971.99	Infraestructura propia y equipamiento suficiente para brindar atención de Salud Básica	1.00 Proyectos	0.02 Proyectos	26,085.55	2

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	46,730.50	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	0.55 Estudio	26,085.55	56	Retrasado	-	Plazo previsto : 75 días calendarios Plazo a la fecha : 330 días calendarios aprox.	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra	934,609.83	Ejecución de Obra terminado	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	Retrasado	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio	No existe información	Supervisión de Estudio Terminado	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	No existe información	0	En ejecución	Costo indeterminado	Realizado por el comité supervisor de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Ejecución de Obra	46,730.50	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	Retrasado	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	47,901.16	Equipo comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	Retrasado	-	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES ESSALUD A NIVEL NACIONAL	226479	Administración directa		12/04/2013	07/01/2014	08/11/2013	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
LIMA	LIMA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Disminución de la Morbi-Mortalidad de la población asegurada infantil y adulta a nivel nacional.	Disminuir Tasa de Morbi - mortalidad en 1%	1.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso al Programa de Inmunización de la población asegurada infantil y adulta a nivel nacional	4,451,945.00	Número de pacientes atendidos cada año	1.00 Proyecto	0.00 Proyecto	0.00	0

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	No existe información	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	Se ha suscrito convenio con UNICEF para adquisición	-

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	No existe información	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	4,451,945.00	Equipamiento Terminado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento	4,451,945.00	0.00		0		En evaluación	-	-	-	
PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA PEDIÁTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR - ESSALUD EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	274698	Contrata		01/06/2014	31/03/2015	El proyecto se está reformulando			
LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA		REGIÓN						
Jr. Coronel Zegarra 417	JESUS MARIA	LIMA		LIMA						
FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA							
Disminución de la mortalidad y morbilidad de pacientes pediátricos asegurados	Disminuir la tasa de mortalidad intra hospitalaria a menos del 2% al año 2024 de la población pediátrica.	2.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes							
PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE				

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

18	19	20	21	22	23	24				
PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE				
Óptimos y adecuados servicios de atención especializada a pacientes de pediatría en el Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR	9,324,009.00	Porcentaje de asegurados que afirman tener un adecuado acceso al servicio de hospitalización pediátrica	1.00 Proyecto	0.00 Proyecto	0.00	0				
25	26	27	28	29	30	31	36 ESTADO		37	38
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Estudio Definitivo	37,155.00	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	0.00 Estudio	0.00	0	En evaluación	-	-	-
32	33		34		35		36 ESTADO		37	38
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Estudio Definitivo	37,155.00		0.00		0		En evaluación	-	-	-
25	26	27	28	29	30	31	36 ESTADO		37	38
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	884,618.00	Ejecución de Obra Terminado	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-	-
32	33		34		35		36 ESTADO		37	38
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		PLAZO	COSTO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obras	884,618.00		0.00		0		En evaluación	-	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Supervisión de Obras	26,538.00	Ejecución de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Supervisión de la Ejecución de Obras	26,538.00	0.00		0		En evaluación	-	-	-	
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	8,375,698.00	Equipamiento comprado e instalado	1.00 Equipos	0.00 Equipos	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	
Equipamiento (compra + instalación)	8,375,698.00	0.00		0		En evaluación	-	-	-	

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN EL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED ASISTENCIAL SABOGAL, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	275282	Administración directa		07/11/2014	17/01/2015	07/11/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Bellavista	BELLAVISTA	PROV. CONST. DEL CALLAO	P. C. DEL CALLAO

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir con la mejora del Servicio de Biblioteca del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de la Red Asistencial Sabogal	Aumentar el porcentaje de trabajadores que utilizan los Servicios de Biblioteca	30.00 Porcentajes	30.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Aumentar el uso de los Servicios de Biblioteca por parte de los trabajadores del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de la Red Asistencial Sabogal	298,207.44	Porcentaje del grado de uso de Sala de lectura	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	298,207.44	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	No existe información	Expediente técnico terminado	1.00 Expedientes	1.00 Expedientes	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Estudio Definitivo	No existe información	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO									
Ejecución de Obra	298,207.44	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	298,207.44	100	Concluido	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
PLAZO	COSTO									
Ejecución de Obra	298,207.44	298,207.44	100	Concluido	A costo	-	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO									
Supervisión de Obras	No existe información	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
PLAZO	COSTO									
Supervisión de la Ejecución de Obras	No existe información	No existe información	100	Concluido	Costo indeterminado	-	-			

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA - RED ASISTENCIAL MOQUEGUA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	178250	Contrata		23/10/2012	22/04/2013	23/10/2012	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
CPM San Francisco	TODOS	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Brindar a los asegurados adecuadas condiciones físicas y de equipamiento del Centro Quirúrgico del Hospital II Moquegua	Disminuir el riesgo de complicaciones post-operatorias a 0.02% en los pacientes operados en el Centro Quirúrgico del Hospital II Moquegua	0.02 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Reducción del tiempo destinado a programación de intervenciones quirúrgicas	1,190,705.29	Tasa de intervenciones quirúrgicas suspendidas	1.00 Proyecto	0.08 Proyecto	91,717.13	8

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	32,100.99	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	0.90 Expediente	91,717.13	90	En evaluación	Sobre costo	En levantamiento de Observaciones del primer entregable del Expediente Técnico	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
				PLAZO	COSTO				
Estudio Definitivo	32,100.99	91,717.13	90	En evaluación	Sobre costo	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	1,126,503.31	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Ejecución de Obra	1,126,503.31	0.00	0	En evaluación	-	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obra	32,100.99	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Supervisión de Ejecución de Obras	32,100.99	0.00	0	En evaluación	-	-	-		

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA MÉDICA ZARUMILLA - ESSALUD EN EL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	254293	Contrata		17/09/2013	17/03/2014	Proyecto retrasado	

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Zarumilla	ZARUMILLA	ZARUMILLA	TUMBES

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Proteger los bienes tangibles y patrimoniales de la Posta Médica Zarumilla	Proteger al 100% los bienes tangibles y patrimoniales de la Posta Médica Zarumilla	100.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Mejorar la seguridad sobre bienes tangibles y patrimoniales en la Posta Médica Zarumilla	686,653.26	Seguridad sobre bienes tangibles y patrimoniales en la Posta Médica Zarumilla	1.00 Proyectos	0.02 Proyectos	14,200.00	2

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	26,000.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	0.54 Expediente	14,200.00	54	En ejecución	-	Se canceló adicional servicio para actualizar valor referencial	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe	
IARC <input type="checkbox"/>	IFRC <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Estudio Definitivo	26,000.00	14,200.00	54	En ejecución	-	Se canceló S/. 3,200.00 para actualizar el Valor Referencial	Actualizar el Valor Referencial del Expediente y volver a convocar la Obra			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra Civil	623,257.80	Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	Retrasado	-	Se anuló la adjudicación de la Obra	Actualizar el Valor Referencial del Expediente y volver a convocar la Obra
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO					
Ejecución de Obras	623,257.80	0.00	0	Retrasado	-	Se anuló la adjudicación de Obra por razones administrativas	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO		
Supervisión de Obras	37,395.46	Supervisión de Obra Terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	Retrasado	-	-	Convocar la supervisión antes de adjudicar la Obra
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO					
Supervisión de la Ejecución de Obras	37,395.46	0.00	0	Retrasado	-	-	Actualizar Valor Referencial			

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES ASEGURADOS AL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES EN EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - RED ASISTENCIAL ALMENARA - LA VICTORIA - LIMA	215015	Administración directa		24/05/2013	21/10/2013	12/08/2014	31/12/2014

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
	LA VICTORIA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Disminución de la Morbi-Mortalidad en la población asegurada del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen	Disminución 1% la Tasa de morbi-mortalidad de la población asegurada en el ámbito del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen	1.00 Porcentajes	1.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso de pacientes asegurados a los servicios de Tomografía por Emisión de Positrones en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - ESSALUD- La Victoria - Lima	2,261,905.00	Satisfacción de la población asegurada en el ámbito del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	2,261,905.00	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	1,696,837.00	Equipamiento Instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	1,696,837.00	100	Concluido	A costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	32	33	34	34	35	35	36	36		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
PLAZO	COSTO									
Equipamiento	1,696,837.00			1,696,837.00		100	Concluido	A costo	-	-
Otro Rubro	5,968.00	Otro rubro terminado	1.00 Otros	1.00 Otros	5,968.00	100	Concluido	A costo	-	-
Otro rubro	5,968.00			5,968.00		100	Concluido	A costo	-	-
Otros Estudios	30,000.00	Otros estudios terminado	1.00 Estudios	1.00 Estudios	30,000.00	100	Concluido	A costo	-	-
Otros Estudios	30,000.00			30,000.00		100	Concluido	A costo	-	-
Capital de Trabajo	529,100.00	Capital de Trabajo utilizado	1.00 Otros	1.00 Otros	529,100.00	100	Concluido	A costo	-	-

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Capital de Trabajo	529,100.00	529,100.00	100	Concluido	A costo	-	-

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE - RED ASISTENCIAL ANCASH	182387	Contrata		20/08/2014	10/10/2014	20/08/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Chimbote	CHIMBOTE	SANTA	ANCASH

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Ampliación de Infraestructura y Equipamiento del Servicio de Medicina - Hospitalización del Hospital III Chimbote	Aumento de número de asegurados que accedan al servicio de Medicina - Hospitalización en 10%	10.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso del Servicio de Medicina Hospitalización del Hospital III Chimbote	985,495.40	Tasa de reingresos hospitalarios	1.00 Proyecto	0.02 Proyecto	17,820.00	2

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Expediente Técnico	20,607.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	1.00 Expediente	17,820.00	100	Concluido	-	Expediente Técnico culminado	-

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
				PLAZO	COSTO					
Expediente técnico	20,607.00	17,820.00	100	Concluido	-	Expediente Técnico culminado	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra Civil	944,281.40	Obra Terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO					
Ejecución de Obra Civil	944,281.40	0.00	0	En evaluación	-	-	-			
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO		
Supervisión de Obras	20,607.00	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN			
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	PLAZO	COSTO					
Supervisión de Obras	20,607.00	0.00	0	En evaluación	-	-	-			

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	PROYECTO CICLOTRON PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS		Contrata		18/08/2011	19/03/2013	09/05/2012	31/12/2014

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Urb. Satélite Santa Rosa	TODOS	PROV. CONST. DEL CALLAO	P. C. DEL CALLAO

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Diseñar y construir un bunker para contener al Ciclotrón, el cual es un equipo que produce fármacos para aplicaciones en Oncología, Neurología y Cardiología, así como Radioisótopos de última generación en la tecnología PET	Bunker construido al 100% para contener al Ciclotrón construido en su totalidad	100.00 Porcentajes	100.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Diseñar y construir adjunto al bunker del Ciclotrón un laboratorio para el procedimiento final de los radiofármacos y radioisótopos, un laboratorio de Investigación y Desarrollo, y otro de Control de Calidad	20,240,491.92	Avance de construcción de los laboratorios adjuntos al bunker del Ciclotrón	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	20,240,491.92	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	204,994.32	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	204,994.32	100	Concluido	A costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	32	33	34	34	35	35	36	36		
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo		204,994.32		204,994.32		100	Concluido	A costo	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
							PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra	4,416,656.00	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	4,416,656.00	100	Concluido	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
32	33	34	34	34	35	35	36	36	37	38
							PLAZO	COSTO		
Ejecución de Obra		4,416,656.00		4,416,656.00		100	Concluido	A costo	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
							PLAZO	COSTO		
Equipamiento	15,618,841.60	Equipamiento Instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	15,618,841.60	100	Concluido	A costo	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
32	33	34	34	34	35	35	36	36	37	38
							PLAZO	COSTO		
Equipamino (Compra + Instalación)		15,618,841.60		15,618,841.60		100	Concluido	A costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA EN LA UPSS AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE ESSALUD - PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE	269832	Contrata		31/01/2014	20/05/2014	31/01/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Puerto Maldonado	TAMBOPATA	TAMBOPATA	MADRE DE DIOS

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir a la disminución de la mortalidad en la población asegurada de la Red Asistencial Madre de Dios	Disminución de la Tasa de mortalidad de la Región Madre de Dios	3.60 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuada prestación de servicios de diagnostico por imagenes de tomografía en el Hospital I Victor Alfredo Lazo Peralta de ESSALUD	3,671,484.00	Tasa anual de exámenes de tomografía en el Hospital I Victor Alfredo Lazo Peralta de EsSalud	1.00 Proyectos	0.42 Proyectos	1,573,523.09	42

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Infraestructura	1,449,012.00	Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	-	-

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO		
Infraestructura	1,449,012.00		0.00		0		En evaluación	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO			
Equipamiento	1,853,190.00	Equipamiento Instalado	1.00 Equipos	0.72 Equipos	1,330,082.09	72	En evaluación	-	Los TDR para la contratación de la obra y Equipamiento se encuentran en Proceso logístico desde el último trimestre 2014	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO			
Equipamiento	1,853,190.00		1,330,082.09		72		En evaluación	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO			
Imprevistos	62,921.00	Imprevisto utilizado	1.00 Otros	0.00 Otros	0.00	0	En evaluación	-	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO			
Imprevistos	62,921.00		0.00		0		En evaluación	-	-	-
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO	PLAZO	COSTO			
Supervisión de Obras	62,920.00	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
				PLAZO	COSTO				
Supervisión de la Ejecución de Obras	62,920.00	0.00	0	En evaluación	-	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Estudio Definitivo	234,632.00	Estudio Definitivo Terminado	1.00 Estudios	1.00 Estudios	234,632.00	100	Concluido	A costo	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Estudio Definitivo	234,632.00	234,632.00	100	Concluido	A costo	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Estudio Definitivo	8,809.00	Supervisión de Estudio Definitivo terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	8,809.00	100	Concluido	A costo	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Supervisión de Estudio Definitivo	8,809.00	8,809.00	100	Concluido	A costo	-	-		

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, CENTRO OBSTÉTRICO, AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA DEL HOSPITAL III JULIACA		Contrata		03/12/2014	09/03/2015	03/12/2014	Aún en ejecución

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
Juliaca	JULIACA	SAN ROMAN	PUNO

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir con el mejoramiento de los Servicios de Neonatología, Centro Quirúrgico, Centro Obstrético, Ayuda al diagnóstico por Imágenes y Farmacia del Hospital II Juliaca	Disminución de la tasa de pacientes reingresantes a dichos servicios en 5%	5.00 Porcentajes	0.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso a la población asegurada a los servicios especializados de los Servicios de Neonatología, Centro Quirúrgico, Centro Obstrético, Ayuda al diagnóstico por Imágenes y Farmacia	521,801.20	Tasa de cobertura de atención en los servicios brindados por los Servicios de Neonatología, Centro Quirúrgico, Centro Obstrético, Ayuda al diagnóstico por Imágenes y Farmacia	1.00 Proyectos	0.06 Proyectos	32,906.38	6

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	28,205.47	Estuio definitivo terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	32,906.38	100	Concluido	Sobre costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
				PLAZO	COSTO				
Estudio Definitivo	28,205.47	32,906.38	100	Concluido	Sobre costo	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Ejecución de Obra	470,091.17	Ejecución de Obra terminada	1.00 Obra	0.00 Obra	0.00	0	En evaluación	-	Ejecución condicionada a culminación y/o aprobación del Expediente Técnico
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Ejecución de Obras	470,091.17	0.00	0	En evaluación	-	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Supervisión de Obra	23,504.56	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	0.00 Supervisiones	0.00	0	En evaluación	-	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Supervisión de la Ejecución de Obra	23,504.56	0.00	0	En evaluación	-	-	-		

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA EN EL HOSPITAL II HUARAZ DE ESSALUD, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ Y DEPARTAMENTO DE ANCASH	208850	Contrata		07/08/2013	17/06/2014	07/08/2013	17/06/2014

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
	INDEPENDENCIA	HUARAZ	ANCASH

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Contribuir a la disminución de la mortalidad en la población asegurada con problemas de tumores en la zona sierra de la Región Ancash	Reducción de la tasa de mortalidad a 5%	5.00 Porcentajes	5.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
La población asegurada con problemas de salud en la zona sierra de la Región Ancash reciben el servicio de diagnóstico por imágenes con tomografía en Hospital II Huaraz de ESSALUD	3,197,623.00	Tasa anual de exámenes de tomografía en el Hospital II Huaraz de EsSalud	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	3,197,623.00	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	37,866.00	Expediente técnico terminado	1.00 Expediente	1.00 Expediente	37,866.00	100	Concluido	A costo	-	-

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
				PLAZO	COSTO		
Estudio Definitivo	37,866.00	37,866.00	100	Concluido	A costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe
 IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	32	33	34	34	35	35	36	36		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
PLAZO	COSTO									
Estudio Definitivo	37,866.00				37,866.00	100	Concluido	A costo		
Supervisión de Estudio Definitivo	7,573.00	Supervisión de Estudio Definitivo terminado	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	7,573.00	100	Concluido	A costo	-	-
Supervisión de Estudio Definitivo	7,573.00				7,573.00	100	Concluido	A costo	-	-
Supervisión de Obras	54,094.00	Supervisión de Obra terminada	1.00 Supervisiones	1.00 Supervisiones	54,094.00	100	Concluido	A costo	-	-
Supervisión de la Ejecución de Obras	54,094.00				54,094.00	100	Concluido	A costo	-	-
Infraestructura	1,081,875.00	Infraestructura terminada	1.00 Obra	1.00 Obra	1,081,875.00	100	Concluido	A costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES		COSTO A LA FECHA		AVANCE		ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
	32	33	34	34	35	35	36	36		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
25	26	27	28	29	30	31	36	36	37	38
PLAZO	COSTO									
Infraestructura	1,081,875.00			1,081,875.00		100	Concluido	A costo	-	-
Equipamiento	1,962,122.00	Equipamiento Instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	1,962,122.00	100	Concluido	A costo	-	-
Equipamiento	1,962,122.00			1,962,122.00		100	Concluido	A costo	-	-
Imprevistos	54,093.00	Imprevistos utilizados	1.00 Otros	1.00 Otros	54,093.00	100	Concluido	A costo	Fecha de recepción definitiva por plazo de garantía: 16/01/2015	-
Imprevistos	54,093.00			54,093.00		100	Concluido	A costo	-	-

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC IFRC

PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	MODALIDAD EJECUCIÓN	MODALIDAD ESPECIAL	FECHA PLANIFICADA		FECHA EJECUTADA	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES ASEGURADOS AL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - RED ASISTENCIAL REBAGLIATI , JESÚS MARÍA - LIMA	212346	Administración directa		28/02/2013	25/07/2013	01/07/2014	31/12/2014

LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	REGIÓN
	JESUS MARIA	LIMA	LIMA

FIN (Impacto)	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA
Disminución de la Morbi-Mortalidad en la población asegurada del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins	Disminuir Tasa de morbi-mortalidad de la población asegurada en el ámbito del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en 1%	1.00 Porcentajes	1.00 Porcentajes

PROPÓSITO	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE
Adecuado acceso de pacientes asegurados a los servicios de Tomografía por Emisión de Positrones en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins- ESSALUD- Jesús María - Lima	2,379,719.00	Satisfacción de la población asegurada en el ámbito del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins	1.00 Proyecto	1.00 Proyecto	2,379,719.00	100

COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
							PLAZO	COSTO		
Capital de Trabajo	495,202.00	Capital de Trabajo utilizado	1.00 Otros	1.00 Otros	495,202.00	100	Concluido	A costo	-	-

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe

IARC

IFRC

ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
				PLAZO	COSTO				
Capital de Trabajo	495,202.00	495,202.00	100	Concluido	A costo	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Estudio de Impacto Ambiental	30,000.00	Estudio de Impacto Ambiental Terminado	1.00 Estudio	1.00 Estudio	30,000.00	100	Concluido	A costo	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Estudio de Impacto Ambiental	30,000.00	30,000.00	100	Concluido	A costo	-	-		
COMPONENTE	COSTO NUEVO SOLES	INDICADOR	META	RESULTADO A LA FECHA	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Equipamiento	1,854,517.00	Equipamiento Instalado	1.00 Equipos	1.00 Equipos	1,854,517.00	100	Concluido	A costo	-
ACTIVIDAD	COSTO NUEVO SOLES	COSTO A LA FECHA	AVANCE	ESTADO		OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN		
Equipamiento	1,854,517.00	1,854,517.00	100	Concluido	A costo	-	-		

Comentarios:

EL SISTEMA NO PERMITE EN EL CAMPO 24 VISUALIZAR DECIMALES.

CGR-0251-00011
ENVIADO

FORMATO 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

25/08/2015 8:29 AM

Nombre de la Entidad SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
Nombre del Titular VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS
Fecha de inicio de gestión 01/01/2014 **Fecha de fin de gestión** 31/12/2014

Tipo de Informe	
IARC	<input checked="" type="checkbox"/>
IFRC	<input type="checkbox"/>

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR