

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL MES
DE MARZO 2014**

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Nueva Emergencia de Lima Metropolitana *	69,359,496	54,722,764	0%	2%	0.40%
2	Nuevo Hospital de Huacho **	119,728,175	22,986,205	0%	35%	0.11%

Fuente de Información :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

(*) Los proyectos se ejecutan en el marco de los convenios con Organismos Internacionales (UNOPS, OIM), bajo un mecanismo de transferencia de fondos anticipados.

Nota: * No se informa ejecución de obra, debido a que el cuarto entregable se encuentra en proceso de revisión por parte de la entidad a las observaciones planteadas y subsanadas por el contratista. La ejecución financiera corresponde a pagos efectuados para la Revisión y Aprobación de Anteproyecto y Expediente Técnico así como el pago a la Municipalidad para la Licencia de obra.

Nota: ** No se informa ejecución de obra, debido a que el cuarto entregable esta paralizado debido a las controversias en el reconocimiento de mayores prestaciones. La ejecución financiera corresponde a pagos efectuados por derechos de Revisión y Aprobación de Anteproyecto, Expediente Técnico para Licencia de Obra, y pago de otros derechos a Instituciones Publicas.

