

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
AL MES DE JUNIO 2016**

Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	Presupuesto Asignado al 2015	Situación	Información de Contratación					Montos de Adicionales de Obra (S/.)	Liquidación de Obras	Informe de Supervisión de Contratos
								Contratista	Supervisión	Monto Contratado (S/.)	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Inicio de Obra			
	11	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Expediente Técnico	30,962.00	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	
					Obra	911,156.60	Obra en proceso de ejecución	Corporacion SENSUS	Elmer Salazar Marin	2,720,710.18	150	17/11/2015	-	La liquidación de obra no inicia por Proceso Arbitral y por falta de terminación de la obra	Obra atrasada
					Equipamiento	8,375,698.00	Equipos Adquiridos (40.73%) Proceso logístico (43.29%)	Varios	GCPI	-	Diversos	-	-	-	-
	12	273121	01.09.2014	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	64,664.00	En elaboración de estudio de suetos para expediente tecnico -30%.	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	
	13	273254	01.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI	Expediente Técnico	84,530.00	Aprobado	-	-	-	-	-	-	-	
					Obra	138,122.00	En proceso logístico	-	-	-	-	-	-	-	-
					Equipamiento	887,354.00	En elaboración de Terminos de Referencia	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	273262	29.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI	Equipamiento	9,523,547.00	En proceso logístico Indagación de Precios	-	-	-	-	-	-	-	
	PROYECTOS DE INVERSIÓN MAYOR	15	292317	21.11.2014	INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL CENTRO ASISTENCIAL PABLO BERMUDEZ	Expediente Técnico	229,564.00	Sin inicio	-	-	-	-	-	-	-
						Obra	7,059,782.00		-	-	-	-	-	-	-
						Equipamiento	10,710,654.00		-	-	-	-	-	-	-
		16	226479	12.04.2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL	Equipamiento	4,451,945.50	Equipos adquiridos (100%)	UNICEF	GEP	1,282,834.45	-	-	-	Equipos recepcionados
		17	273773	13.11.2013	AMPLIACION COBERTURA ITINERANTE DE DETECCION DE CANCER DE MAMA, CUELLO UTERINO Y PROSTATA EN LOS SERVICIOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ASEGURADOS DE LAS REDES ASISTENCIALES ALMENARA, REBAGLIATI Y SABOGAL - DEPARTAMENTO DE LIMA.	Equipamiento	8,365,692.00	En Elaboración de Especificaciones Técnicas	-	-	-	-	-	-	-
		18	-	-	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGIA CENTRO OBSTETRICO, AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y FARMACIA HOSPITAL III JULIACA.	Expediente Técnico	16,923.00	Concluido	-	-	-	-	-	-	-
19		-	-		Obra	293,807.00	Concluido	Consorcio HEMICSA	Ing.Milton Hallasi Rosello	526,502	90	10/12/2014	No presenta	Obra liquidada	Obra liquidada
20		274896	19.11.2013	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA	Expediente Técnico	33,404.28	En trámite informe de variación formato 15	Consultor Teodoro Pimentel Godoy	Red Asistencial Rebagliati	60,000.00	60	01.Oct.2014 (EDI)	-	-	-
	Obra				162,899.29	Se ha aprobado el ET.	-						-	-	
	Equipamiento				45,122.55	Sin ET	-						-	-	

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE JUNIO 2016**

Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	Presupuesto Asignado al 2015	Situación	Información de Contratación					Montos de Adicionales de Obra (S/.)	Liquidación de Obras	Informe de Supervisión de Contratos
								Contratista	Supervisión	Monto Contratado (S/.)	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Inicio de Obra			
PROYECTOS DE INVERSION MENOR	21	178250	27.06.2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	30,725.23	En Ejecución. Se esta elaborando estudio de suelos.20%	Administración Directa	-	-	-	-	-	-	-
	22	180675	06.07.2011	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAMELICA	Expediente Técnico	0.00	Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos	Administración Directa	-	-	-	-	-	-	-
					Obra	752,839.00	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	
					Equipamiento	259,931.00	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	
	23	180636	28.02.2012	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Expediente Técnico	0.00	Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
					Obra	565,261.09	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	
					Equipamiento	408,170.00	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	
	24	182387	18.07.2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	609,383.40	En ejecución - Avance de Obras (69.58%)	JAVI SAC	EsSalud Ing. Julio Touzset	1,055,757.15	90	19/01/2016	En proceso de aprobación	-	Obra atrasada
					Equipamiento	355,505.00	En proceso logístico	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	206674	09.05.2012	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Expediente Técnico	0.00	Pendiente la aprobacion de reubicacion de Redes de Agua y desague por parte de la Red Almenara.	-	-	-	-	-	-	-	-
					Obra	871,085.88	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	-
					Equipamiento	233,817.30	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	214353	20.06.2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Expediente Técnico	14,712.30	En ejecución a cargo de la Red	Consultor Carlos Alberto Rios Rubio	Red Asistencial	55,500.00	91	18.Dic.2015 (EDI)	-	-	-
					Obra	450,124.00	Sin ET						-	-	-
					Equipamiento	176,863.50	Sin ET						-	-	-
	27	214671	13.07.2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAMELICA	Expediente Técnico		Se ha remitido anteproyecto de arquitectura a la Red y se ha solicitado estudio de suelos 20%	Administración Directa	-	-	-	-	-	-	
					Obra	981,340.33	Sin ET	-	-	-	-	-	-		
					Equipamiento	47,901.16	Sin ET	-	-	-	-	-	-		

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE JUNIO 2016**

Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	Presupuesto Asignado al 2015	Situación	Información de Contratación					Montos de Adicionales de Obra (S/.)	Liquidación de Obras	Informe de Supervisión de Contratos	
								Contratista	Supervisión	Monto Contratado (S/.)	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Inicio de Obra				
PROYECTOS DE INVERSION MENOR	28	216096	15.08.2012	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Expediente Técnico	0.00	Concluido	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Obra	692,781.71	En ejecución - Avance de obra (23%)	CONSORCIO EJECUTOR AREQUIPA	EsSalud Ing. Janett Herrera	1'081,812.23	118 días	29/03/2016	En proceso de aprobación	-	Obra atrasada	
					Equipamiento	243,577.80	En proceso de elaboración de Término de Referencia	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29	226585	08.04.2013	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	19,541.52	Expediente concluido	Consultores por especialidad contratados por Red	Administración Directa	-	-	-	-	-	-	-
					Obra	745,563.05	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Equipamiento	21,992.36	Sin ET	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30	254293	03/05/2013	CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES	Obra	129,091.00	En proceso de actualización de linderos a cargo de la Red, requisito para actualizar el expediente tecnico.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31	274551	07.11.2013	MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI	Equipamiento	222,880.00	CULMINADO	SURGIMED	GEP	248,734.00	-	-	-	-	En proceso de elaboración de Informe de Cierre	
	32	-	-	CERCO PERIMETRICO DE CAJAMARCA	Obra	726,908.00	Obra concluida y recepcionada	CEYCA SA	RACAJ	726,907.61	30/03/1900	02/02/2015	65,220.68	En proceso de aprobación	Obra concluida y recepcionada	
	TOTAL						132,143,137.94									