

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE SETIEMBRE 2016**

Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	PIA 2016	PIM 2016	Diferencia	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución	Información de Contratación					Montos de Adicionales de Obra (S/.)	Liquidación de Obras	Informe de Supervisión de Contratos		
											Contratista	Supervisión	Monto Contratado (S/.)	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Inicio de Obra					
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR	1	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	4,030,860.41	17,773,931.57	-13,743,071.16	En ejecución termino programado 25 Enero 2016.	En ejecución de obra, culminación contractual mayo 2015	CONSTRUCTORA MALAGA	Consortio ATA - KUKOVA	50,992,898.15	330	19/06/2014	4,145,633.99	No inicia Obra en Proceso de Arbitraje	Obra Recepcionada		
					Equipamiento	21,800,438.80	56,390,697.85	-34,590,259.05	Equipos Adquiridos (94%) Proceso logístico (6%)	La GCL ha remitido los Expedientes de equipamiento a la OIM para su convocatoria	Varios	GCPI	-	Diversos	-	-	-	-	-	
	2	-	-	NUEVO HOSPITAL HUACHO	Estudio Definitivo	2,619,000.00	0.00	2,619,000.00	En proceso Logístico (3ra convocatoria)	En Proceso Logístico, la GCL solicita opinion respecto de pronunciamiento OSCE	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Supervision ED	228,000.00	8,000.00	220,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	180989	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	45,830.00	11,188.00	34,642.00	En proceso de convocatoria por la RED	En estudio de mercado por el área de Logística de la RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Obra	252,982.00	0.00	252,982.00	Sin ET	Se prevé el pago del 20% de adelanto directo, condicionado a la aprobación del Expediente Técnico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Supervision de Obra	12,649.00	0.00	12,649.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	181085	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Equipamiento	3,868,390.00	16,000.00	3,852,390.00	En proceso logístico Indagación de Precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	180920	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Equipamiento	842,887.00	16,000.00	826,887.00	En proceso logístico Indagación de Precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAL-LIMA	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	No corresponde	La GCPS, con Carta-2654-GCPS-11.03 remite a la GCL los expedientes técnicos conteniendo las Condiciones Generales para la Adquisición, Especificaciones Técnicas, Servicios Conexos. Se Estima para el presente año el pago del 40%	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Equipamiento	939,925.00	16,000.00	923,925.00	En proceso logístico Indagación de Precios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	211309	04.09.2012	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	0.00	90,080.00	-90,080.00	Expediente en proceso de aprobación del segundo entregable			Consortio Santa Anita	Administración Directa	162,000.00	120 días sin incluir revision					
					Obra	3,044,465.00	0.00	3,044,465.00												
					Supervision de Obra	213,074.00	0.00	213,074.00												
					Equipamiento Hospitalario															
					Equipamiento Informatico	473,468.00	0.00	473,468.00												
8	237720	27.05.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	196,000.00	166,073.00	29,927.00	Se emitió observaciones al segundo entregable.			MAKNO Ings.	Administración Directa	275,000.00	120 días sin incluir revision						
				Equipamiento																
9	238552	13.11.2013	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	115,500.00	85,928.67	29,571.33	Expediente en proceso de aprobación del segundo entregable			Arq. Luis Falen	Administración Directa	138,599.91	120 días sin incluir revision						
10	269832	14.11.2013	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Obra	1,198,785.00	1,015,160.01	183,624.99	En proceso de ejecución de obra (Llave en mano)	Obra en ejecución al 11.74%		Consortio TAMBOPATA	EsSalud Ing. Luis Tataje (Inspector)	3'541,000.00	150 días	17/06/2016				Obra atrasada	
				Equipamiento	1,662,603.00	0.00	1,662,603.00													
11	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCCOR	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	Aprobado	Obra en proceso de constatación física de obra de lo ejecutado por el contratista, en proceso arbitral.		Corporacion SENSUS	Elmer Salazar Marin	2,720,710.18	150	17/11/2015				La liquidación de obra no inicia por Proceso Arbitral y por falta de terminación de la obra	Se resolvió el contrato al 93.01 % de avance físico
				Obra	2,029,606.00	1,546,551.33	483,054.67													
				Equipamiento	5,729,407.00	4,254,616.50	1,474,790.50	Equipos Adquiridos (59%) Proceso logístico (41%)												
				Expediente Técnico	32,332.00	30,000.00	2,332.00	En Proceso de Elaboración (70%)			Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-		

