

**CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES
A DICIEMBRE DEL 2007**

NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. TOT. DEL PROYECTO	PRESUP. DEL AÑO EN CURSO	META FISICA TOTAL %	META FISICA DEL AÑO %	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. TOTAL	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. ANUAL	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS TOTALES	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL AÑO
			(Soles)	(Soles)						
Nuevo Hospital Matias Manzanilla Ica	Construcción de un hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Ica, que sirva de referencia para el ámbito de responsabilidad de la Red Asistencial de Ica.	Recursos Propios	80,000,000	65,297,000	100%	100%	0.00%	0.00%	En proceso de convocatoria	En proceso de convocatoria
Nuevo Hospital Antonio Skranbonja Pisco	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Centro Hospitalario de Nivel II en la ciudad de Pisco, para atender la demanda de salud de nivel II de la población asegurada de dicha provincia.	Recursos Propios	37,503,000	37,503,000	100%	100%	0.00%	0.00%	En proceso de convocatoria	En proceso de convocatoria
Implementación de Oferta Temporal por Colapso producido por Sismo red Asistencial Ica	Implementación de los servicios de salud en forma temporal en beneficio de la población asegurada afectada por el sismo de agosto del 2007.	Recursos Propios	16,730,000	16,730,000	100%	100%	0.00%	0.00%	Módulos y mobiliario adjudicado	Módulos y mobiliario adjudicado
Acelerador lineal	Mejora en la calidad de vida y supervivencia del paciente oncológico, disminución de la mortalidad oncológica y reducción de los costos en la atención de dichos pacientes.	Recursos Propios	13,172,000	13,172,000	100%	100%	23.78%	23.78%	Equipo adjudicado, elaboración de estudio definitivo	Equipo adjudicado, elaboración de estudio definitivo
Implementación de Equipos de Macoregiones	Ampliar la capacidad resolutoria de los centros asistenciales para brindar una mejor atención a la población beneficiaria y por lo tanto mejorar la calidad de vida de los asegurados.	Recursos Propios	10,500,000	10,500,000	100%	100%	0.00%	0.00%	Se ha iniciado la implementación de los ambientes para la instalación de los equipos	Se ha iniciado la implementación de los ambientes para la instalación de los equipos
Proyecto INCOR	Construcción de una nueva infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional del Corazón, para atender la demanda y necesidades de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad de la población asegurada a nivel nacional.	Recursos Propios	95,071,538	8,380,000	100%	100%	1.22%	13.87%	Expediente Técnico concluido y aprobado	Expediente Técnico concluido y aprobado
Resonador Magnetico	Mejorar el flujo de atención de diagnóstico de los pacientes asegurados con la consiguiente reducción de costos del servicio.	Recursos Propios	6,706,000	6,706,000	100%	100%	0.00%	0.00%	Elaboración de estudio definitivo	Elaboración de estudio definitivo
Potenciamiento Sistema Eléctrico Hospital Almenara	Mejoramiento del sistema eléctrico de alta y baja tensión, con el propósito de brindar servicios eléctricos continuos con estándares de seguridad que permitan que la infraestructura hospitalaria funcione adecuadamente en cumplimiento con las normas técnicas vigentes.	Recursos Propios	4,084,000	4,084,000	100%	100%	0.00%	0.00%	En proceso de convocatoria para ejecución de obra	En proceso de convocatoria para ejecución de obra
Nuevo Hospital II Cajamarca	Construcción de un nuevo hospital con una capacidad resolutoria de nivel II, para atender la demanda de salud de la población asegurada de la red asistencial.	Recursos Propios	41,447,089	2,703,000	100%	100%	0.00%	0.00%	Inicio de Expediente Técnico en febrero 2008	Inicio de Expediente Técnico en febrero 2008
Otros	Ampliación, remodelación y Construcción de Centros Asistenciales varios a nivel nacional	Recursos Propios	27,588,929	20,889,000	100%	100%	25.48%	33.65%	En etapa de inversión	En etapa de inversión

