

PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE JUNIO DEL 2012

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO (*)
1	Nuevo Hospital Tarapoto	58,739,323	24,710,471	9%	22%	0%
2	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,359,494	68,183,691	0%	2%	0%
3	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	188,270,777	80,617,828	15%	28%	0%
4	Nuevo Hospital II Abancay	81,752,538	8,451,168	42%	71%	0%
5	Nuevo Hospital de Huacho	119,706,258	58,381,635	0%	26%	39%
6	Ampliacion Consulta Externa y Emergencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - HNGAI	115,090,889	31,584,150	39%	73%	44%



Fuente de Informacion :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluacion de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

(*) Los proyectos se ejecutan en el marco de los convenios con organismos internacionales (UNOPS, OIM), bajo un mecanismo de transferencia de fondos anticipados.