

PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION  
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Centro Asistencial Viru	11,174,953	1,429,000	100%	67%	44%
2	Nuevo Hospital Tarapoto	45,411,601	19,018,000	4%	4%	8%
3	Nuevo Hospital II Chanchamayo - La Merced	49,731,142	34,396,000	97%	86%	81%
4	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,422,377	34,785,000	-	1%	1%
5	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	181,285,368	63,853,000	5%	5%	-
6	Nuevo Hospital II Abancay	72,910,451	27,972,000	-	1%	-
7	Nuevo Hospital de Huacho	110,048,527	40,086,000	-	3%	-
8	Ampl. Consulta Externa y Emergencia - HGAI	101,506,826	64,133,000	10%	12%	17%

Fuente de Informacion :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluacion de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

