

PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2012

No. Ord	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO(*)
1	Nuevo Hospital Tarapoto	61,865,756	38,021,635	21%	34%	22%
2	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,359,494	21,120,753	0%	2%	0%
3	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	170,232,623	80,035,388	29%	50%	40%
4	Nuevo Hospital II Abancay	96,037,308	19,584,072	62%	76%	78%
5	Nuevo Hospital de Huacho	113,505,571	52,224,766	0%	37%	65%
6	Ampliacion Consulta Externa y Emergencia Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - HNGAI	105,534,837	35,612,161	62%	95%	85%
7	Nuevo Hospital de Cajamarca	66,590,109	38,528,599	0%	0%	0%
8	Creacion e implementación del Servicio de Tomografía en el Hospital II Huaraz - Ancash	3,197,623	3,197,623	0%	0%	0%



Fuente de informacion :

Sub Gerencia Control de Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluacion de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

(*) Los proyectos se ejecutan en el marco de los convenios con organismos internacionales (UNOPS, OIM), bajo un mecanismo de transferencia de fondos anticipados.