

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL
MES DE JUNIO 2013**

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Ampliacion Consulta Externa y Emergencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - HNGI	117,452,668	12,434,019	100%	92%	25%
2	Nuevo Hospital Tarapoto	60,159,121	6,939,646	78%	73%	133%
3	Nuevo Hospital II Abancay	85,294,156	6,256,462	93%	91%	79%
4	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	188,302,429	28,168,733	83%	74%	96%
5	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,359,496	64,715,352	0%	2%	0%
6	Nuevo Hospital de Huacho	129,626,437	53,899,371	0%	32%	0%
7	Nuevo Hospital II Cajamarca	94,180,014	48,214,984	0%	0%	0%



Fuente de Información :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI



(*) Los proyectos se ejecutan en el marco de los convenios con Organismos Internacionales (UNOPS, OIM), bajo un mecanismo de transferencia de fondos anticipados.