

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011**

No.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE OBRA	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Centro Asistencial Viru	11,108,411	1,429,000	100%	93%	44%
2	Nuevo Hospital Tarapoto	45,411,601	14,201,000	4%	29%	90%
3	Nuevo Hospital II Chanchamayo - La Merced	49,731,142	32,420,000	97%	97%	101%
4	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,422,377	17,694,000	-	2%	3%
5	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	181,285,368	46,793,000	5%	29%	95%
6	Nuevo Hospital II Abancay	72,910,451	18,728,000	12%	79%	151%
7	Nuevo Hospital de Huacho	110,048,527	1,925,000	-	7%	263%
8	Ampliación Consulta Externa y Emergencia Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - HGA I	101,506,826	37,856,000	13%	69%	181%

Fuente de Información :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

