

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012**

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Nuevo Hospital Tarapoto	61,865,756	38,021,636	39%	57%	57%
2	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,359,494	145,513	0%	2%	0%
3	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	170,232,623	107,513,321	49%	66%	55%
4	Nuevo Hospital II Abancay	96,037,308	19,584,072	81%	76%	78%
5	Nuevo Hospital de Huacho	113,505,571	52,151,558	0%	37%	65%
6	Ampliacion Consulta Externa y Emergencia Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen	105,534,837	35,620,900	88%	99%	98%
7	Nuevo Hospital II Cajamarca	66,590,109	1,200,000	0%	0%	0%
8	Creacion e implementacion del Servicio de Tomografia en el Hospital II Huaraz - Ancash	2,140,142	2,140,142	0%	0%	0%

Fuente de Información :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

(\*) Los proyectos se ejecutan en el marco de los convenios con organismos internacionales (UNOPS, OIM), bajo un mecanismo de transferencia de fondos anticipados.

