


**CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSION  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. TOT. DEL PROYECTO	PRESUP. DEL AÑO EN CURSO	META FISICA TOTAL % OBRA	META FISICA DEL AÑO % OBRA	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. TOTAL	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. ANUAL	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS TOTALES	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL AÑO
			(Soles)	(Soles)						
Proyecto INCOR	Construcción de una nueva infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional del Corazón, para atender la demanda y necesidades de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad de la población asegurada a nivel nacional.	Recursos Propios	95,490,071	47,500,000	100%	35.59%	50.84%	99.76%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Negreiros	Ampliar el acceso a los servicios de salud de nivel I y II, así como la demanda de atenciones ambulatorias y hospitalarias de la población asegurada de la zona de influencia.	Recursos Propios	63,257,598	36,900,000	100%	33.82%	59.89%	99.80%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Hospital Chiclayo, para mejorar la funcionalidad en los servicios y constituirse en un centro de contención del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.	Recursos Propios	55,036,583	17,400,000	100%	9.00%	33.08%	99.85%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nueva Clínica Geriátrica San Isidro Labrador	Ampliar la capacidad resolutive de la Clínica Geriátrica para brindar una atención integral al adulto mayor, capacitando también a la familia para el cuidado del paciente.	Recursos Propios	24,772,956	14,670,000	100%	83.60%	58.57%	98.16%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital La Oroya	Ampliación y Modificación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de La Oroya para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II.	Recursos Propios	36,967,628	14,414,000	100%	42.27%	38.99%	99.39%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	Construcción de un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Ica, que sirva de referencia para el ámbito de responsabilidad de la Red Asistencial de Ica.	Recursos Propios	56,584,228	13,600,000	100%	0.00%	23.55%	97.98%	Ejecución de Obra 2009-2010	Aprobación de Estudio Definitivo
Nuevo Hospital Huamanga	Ampliación, Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de Huamanga para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II.	Recursos Propios	32,681,791	12,920,000	100%	34.24%	39.65%	99.26%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Tumbes	Construcción de un nuevo Hospital I de Tumbes, superando la inadecuada distribución y poca capacidad resolutive, para atender la demanda de servicios de salud de la población asegurada de esa zona.	Recursos Propios	19,733,502	12,700,000	100%	31.16%	67.02%	99.85%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Alto Mayo	Ampliación y Remodelación de la infraestructura y de equipamiento del actual Centro Asistencial de Moyabamba, para mejorar la funcionalidad en los servicios y elevar la capacidad resolutive de sus servicios, cubriendo las expectativas y demandas de la población asegurada de la zona.	Recursos Propios	17,379,828	11,900,000	100%	30.00%	70.91%	99.91%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obra
Equipamiento de Alta Tecnología	Ampliar la capacidad de los centros asistenciales (HN - HIV y HIII), para brindar una mejor atención a la población beneficiaria y por lo tanto mejorar la calidad de vida de los asegurados.	Recursos Propios	24,751,862	7,050,000	100%	26.60%	26.60%	91.18%	Ejecución de Obra 2008-2009	En ejecución de Obras



**CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSION  
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2008**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. TOT. DEL PROYECTO	PRESUP. DEL AÑO EN CURSO	META FISICA TOTAL %	META FISICA DEL AÑO %	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. TOTAL	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. ANUAL	DÉTALE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS TOTALES	DÉTALE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL AÑO
			(Soles)	(Soles)						
Proyecto INCOR - Lima	Construcción de una nueva infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional del Corazón, para atender la demanda y necesidades de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad de la población asegurada a nivel nacional.	Recursos Propios	95.162.466	56.498.000	100%	100%	51.02%	83.87%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	Construcción de un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Ica, que sirva de referencia para el ámbito de responsabilidad de la Red Asistencial de Ica.	Recursos Propios	56.584.228	48.274.000	100%	100%	22.57%	26.45%	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión	Aprobación de Estudio Definitivo
Nuevo Hospital Negreiros - Lima	Ampliar el acceso a los servicios de salud de nivel I y II, así como la demanda de atenciones ambulatorias y hospitalarias de la población asegurada de la zona de influencia.	Recursos Propios	61.225.960	42.292.000	100%	100%	61.88%	87.10%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital de Huacho	Lograr una adecuada cobertura y calidad en la prestación de los servicios de salud de alta tecnología y especialización de la población asegurada del norte chico.	Recursos Propios	107.823.256	32.000.000	100%	100%	0.00%	0.00%	Inicio del Estudio de Prefactibilidad	Elaboración del Estudio de Prefactibilidad
Ampliación Consulta Externa y Emergencia Hospital Almenara	Mejorar la atención de los servicios de Consulta Externa y Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara en beneficio de la población asegurada del ámbito de responsabilidad de la Red Asistencial Almenara, sobre todo para aquellos que demandan los servicios de II y III Nivel de Atención de dichos servicios.	Recursos Propios	103.000.000	32.000.000	100%	100%	0.00%	0.00%	Elaboración de Términos de Referencia	Convocatoria Modalidad Llave en Mano
Nuevo Hospital René Toche de Chincha	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Nuevo Hospital René Toche Groppo, para resolver la atención de baja y mediana severidad del ámbito de influencia del centro asistencial en la actual edificación del hospital y terreno adyacente de propiedad de EsSalud.	Recursos Propios	45.975.629	31.863.000	100%	100%	1.75%	2.52%	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión	Estudio Definitivo en etapa de culminación
Clinica Pediátrica Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Lima	Construcción de nueva infraestructura con pabellones y consultorios, superando los problemas de circulación, confort y carencia de ambientes e instalaciones orientado a atender la demanda por los servicios de pediatría.	Recursos Propios	65.723.194	31.037.000	100%	100%	1.32%	0.00%	Convocatoria Modalidad Llave en Mano	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión
Nuevo Hospital Huamanga - Ayacucho	Ampliación, Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de Huamanga para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II.	Recursos Propios	35.173.168	30.736.000	100%	100%	21.22%	23.85%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	La construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Emergencia para atender la demanda de las Prioridades I y II, con tecnología moderna y de alta complejidad.	Recursos Propios	63.025.153	29.646.000	100%	100%	1.26%	0.00%	Convocatoria Modalidad Llave en Mano	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión
Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pisco	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Centro Hospitalario de Nivel II en la ciudad de Pisco, para atender la demanda de salud de nivel II de la población asegurada de dicha provincia.	Recursos Propios	35.778.829	29.484.000	100%	100%	3.67%	4.46%	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión	En ejecución de Obra



**CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSION  
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2008**

NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUP. TOT. DEL PROYECTO	PRESUP. DEL AÑO EN CURSO	META FISICA TOTAL %	META FISICA DEL AÑO %	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. TOTAL	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PRESUP. ANUAL	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS TOTALES	DETALLE DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DEL AÑO
			(Soles)	(Soles)						
Clinica Pediatrica Hospital Edgardo Rebagliati Martins - Lima	Construcción de nueva infraestructura con pabellones y consultorios, superando los problemas de circulación, confort y carencia de ambientes e instalaciones onentado a atender la demanda por los servicios de pediatria.	Recursos Propios	56,906,000	56,105,000	100%	100%	1.53%	0.00%	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión	Estudio Definitivo en etapa de culminación
Centro de Emergencia de Lima Metropolitana - Lima	La construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Emergencia para atender la demanda de las Prioridades I y II, con tecnología moderna y de alta complejidad.	Recursos Propios	49,682,000	48,966,000	100%	100%	1.60%	0.00%	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión	Estudio Definitivo en etapa de culminación
Proyecto INCOR - Lima	Construcción de una nueva infraestructura y equipamiento del Instituto Nacional del Corazón, para atender la demanda y necesidades de enfermedades cardiovasculares de alta complejidad de la población asegurada a nivel nacional.	Recursos Propios	92,309,543	44,928,000	100%	100%	52.59%	105.47%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Chiclayo Oeste - Lambayeque	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Hospital II Chiclayo, para mejorar la funcionalidad en los servicios y constituirse en un centro de contención del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.	Recursos Propios	42,845,000	41,818,000	100%	100%	1.95%	0.00%	En convocatoria de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Negreiros - Lima	Ampliar el acceso a los servicios de salud de nivel I y II, así como la demanda de atenciones ambulatorias y hospitalarias de la población asegurada de la zona de influencia .	Recursos Propios	61,225,960	35,808,000	100%	100%	61.88%	102.84%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Cono Norte (Fiori) - Lima	Construcción de una nueva infraestructura y de equipamiento del Hospital I Cono Norte, para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel I.	Recursos Propios	34,421,000	33,560,000	100%	100%	2.76%	0.00%	Estudio Definitivo en elaboración y Supervisión	Estudio Definitivo en etapa de culminación
Nuevo Hospital La Oroya - Junin	Ampliación y Modificación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de La Oroya para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II .	Recursos Propios	26,380,043	28,462,000	100%	100%	11.63%	10.46%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Huamanga - Ayacucho	Ampliación, Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura y de equipamiento del Hospital II de Huamanga para atender la demanda de los servicios ambulatorios del Nivel II.	Recursos Propios	30,866,417	27,983,000	100%	100%	14.35%	15.60%	En ejecución de Obra	En ejecución de Obra
Nuevo Hospital Victor Lazarte - La Libertad	Construcción de nueva infraestructura hospitalaria, con tecnología medica e informática de punta y de alta complejidad y recursos humanos especializados para atender la demanda de atenciones de salud y emergencias de prioridad I y II.	Recursos Propios	118,300,000	27,400,000	100%	100%	0.00%	0.00%	Estudio de Preinversión a nivel de Prefactibilidad Aprobado	Estudio Definitivo en ejecución
Ampliación y Remodelación del Hospital III Juliaca - Puno	Atender la demanda insatisfecha de la Red Asistencial Juliaca debido al congestionamiento de las diversas patologías de baja severidad y la limitada capacidad resolutive de sus servicios.	Recursos Propios	34,410,000	25,411,000	100%	100%	0.00%	0.00%	En trámite de convocatoria (Llave en Mano)	En ejecución

