

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION  
AL MES DE MARZO DEL 2012**

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Nuevo Hospital Tarapoto	58,743,104	24,710,471	4%	22%	0%
2	Centro de Emergencia de Lima Metropolitana	69,359,494	68,183,691	0%	2%	0%
3	Nuevo Hospital de alta complejidad - La Libertad	188,270,807	80,617,828	5%	28%	0%
4	Nuevo Hospital II Abancay	81,752,538	8,451,168	25%	71%	0%
5	Nuevo Hospital de Huacho	119,706,258	58,381,635	0%	26%	39%
6	Ampliacion Consulta Externa y Emergencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - HNGAI	115,090,889	31,584,150	27%	73%	44%

Fuente de Información :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingenieria Clinica - GCI

