

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION AL
MES DE JUNIO 2014**

No.	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Nueva Emergencia de Lima Metropolitana	75,334,694	42,287,737	5%	15%	23.12%
2	Nuevo Hospital de Huacho *	119,728,175	17,117,804	0%	35%	0.28%



Fuente de Información :

Sub Gerencia Control Inversiones -Gerencia de Planeamiento y Evaluación de Inversiones - OCPD

Sub Gerencia de Estudios Definitivos - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

Sub Gerencia de Obras - Gerencia de Ingeniería Clínica - GCI

Los proyectos se ejecutan en el marco de los convenios con Organismos Internacionales (UNOPS, OIM), bajo un mecanismo de transferencia de fondos anticipados.

Nota: * No se informa ejecución de obra, debido a que el cuarto entregable esta paralizado debido a las controversias en el reconocimiento de mayores prestaciones. La ejecución financiera corresponde a pagos efectuados por derechos de Revisión y Aprobación de Anteproyecto, Expediente Técnico para Licencia de Obra, y pago de otros derechos a Instituciones Públicas.