

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE MARZO DEL 2010**

N°	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Proyecto INCOR	95.490.070	4.800.000	100.00%	95.91%	51.21%
2	Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	55.036.583	4.800.000	100.00%	101.59%	110.32%
3	Nuevo Hospital Negreiros	63.347.232	5.300.000	100.00%	87.77%	65.49%
4	Nuevo Hospital La Oroya	38.223.086	2.400.000	100.00%	103.65%	18.70%
5	Nuevo Hospital Huamanga	32.681.790	2.100.000	100.00%	107.54%	15.68%
6	Ampliacion Servicio de Hospitalización del Hospital Marino Molina Scippa-Comas	11.192.598	2.100.000	100.00%	102.93%	8.02%
7	Nuevo Hospital Tumbes	19.733.502	1.600.000	100.00%	110.96%	127.61%
8	Ampliación del Hospital IV Alberto Sabogal	7.859.183	800.000	100.00%	93.53%	0.00%
9	Nuevo Hospital Alto Mayo	17.379.829	1.400.000	100.00%	105.26%	31.34%
10	Equipamiento Estratégico (Acelerador Lineal y Resonador Magnético) - BUNKER Hospital Rehabilitati	7.388.885	250.000	100.00%	103.89%	62.68%
11	Nueva Posta Médica Hualgayoc	2.174.040	600.000	97.00%	83.35%	0.00%
12	Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	72.628.657	28.080.000	74.17%	88.91%	71.26%
13	Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pischo	46.194.468	22.657.000	64.80%	71.55%	37.85%
14	Nuevo Hospital Rene Toche de Chinchu	51.061.557	31.536.000	60.00%	72.84%	44.46%
15	Nuevo Hospital Tarapoto	45.109.757	32.342.000		4.31%	0.00%
16	Nuevo Hospital Chanchamayo	40.769.171	37.422.000		2.65%	0.64%
17	Centro Asistencial Virú	10.096.901	7.332.000		65.84%	52.39%
18	Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad	166.389.101	48.396.000		0.68%	2.33%

