

**PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION  
AL MES DE JUNIO DEL 2010**

Nº	DENOMINACION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO TOTAL	NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO
1	Proyecto INCOR	95,340,441	4,800,000	100.00%	100.27%	134.88%
2	Nuevo Hospital Chiclayo Oeste	55,036,583	4,800,000	100.00%	104.55%	144.20%
3	Nuevo Hospital Antonio Skranbonja de Pisco	41,296,339	22,657,000	100.00%	87.47%	51.38%
4	Nuevo Hospital Negreiros	63,132,120	5,300,000	100.00%	89.73%	85.18%
5	Nuevo Hospital La Oroya	37,002,884	2,400,000	100.00%	107.12%	19.51%
6	Nuevo Hospital Huamanga	32,682,835	2,100,000	100.00%	107.68%	18.00%
7	Ampliacion Servicio de Hospitalización del Hospital Marino Molina Scippa-Comas	11,192,598	2,100,000	100.00%	103.37%	10.40%
8	Nuevo Hospital Tumbes	19,697,239	1,600,000	100.00%	112.59%	145.22%
9	Ampliación del Hospital IV Alberto Sabogal	7,465,249	800,000	100.00%	98.47%	0.00%
10	Nuevo Hospital Alto Mayo	17,327,778	1,400,000	100.00%	105.83%	34.50%
11	Equipamiento Estratégico (Acelerador Lineal y Resonador Magnético) - BUNKER Hospital Rebaqliati	7,102,560	250,000	100.00%	108.56%	76.47%
12	Nueva Posta Médica Hualgayoc	2,174,040	600,000	100.00%	87.83%	16.26%
13	Nuevo Hospital Rene Toche de Chinchá	50,522,763	31,536,000	94.00%	105.03%	94.80%
14	Nuevo Hospital de Alta Complejidad-Red Metropolitana Ica	61,701,733	28,080,000	91.00%	108.91%	80.61%
15	Centro Asistencial Virú	10,368,228	7,332,000	20.00%	66.74%	56.11%
16	Nuevo Hospital Chanchamayo	43,811,545	37,422,000	2.00%	9.55%	8.94%
17	Nuevo Hospital Tarapoto	45,109,757	32,342,000		4.31%	0.00%
18	Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad	181,285,368	48,396,000		0.62%	2.33%

