PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION
AL MES DE MARZO 2016

Nivel del PIP	Nº	Código SNIP	Viabilidad	Proyecto	Componentes	PIA 2016	Situación	Aspectos que incidieron en su ejecución	Información de Contratación					Montos de Adicionales de Obra (S/.)	Liquidación de Obras	Informe de Supervisión de Contratos
									Contratista	Supervisión	Monto Contratado (S/.)	Plazo de Ejecución (días)	Fecha de Inicio de Obra			
PROYECTOS DE INVERSION MAYOR	1	-	-	NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA	Obra	4,030,860.41	Obra Culminada, en proceso de recepción de obra		CONSTRUCTORA MALAGA HNOS.	Consorcio ATA-KUKOVA	50,992,898.15	330	19.06.2014	4,145,633.99		
					Equipamiento	21,800,438.80	Equipamiento en proceso de adquisición									
	2	-	-	NUEVO HOSPITAL HUACHO	Estudio Definitivo	2,847,000.00	En proceso Logístico Segunda convocatoria	La buena Pro de la Licitación Publica, estaba programada para el 12 de enero de 2016, pero fue declarado desierto.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	180989	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN	Expediente Técnico	45,830.00	En proceso de convocatoria por la RED	La buena Pro, estaba programada para el 18 de diciembre de 2015, pero fue declarado desierto. El comité ha elaborado informe de causa de desierto y la Red iniciará la segunda convocatoria.	-	-	-	-	-	-	-	-
					Obra	265,631.00										
					Equipamiento	1,117,913.00										
	4	181085	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN	Equipamiento	3,868,390.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
	5	180920	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA	Equipamiento	842,887.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
	6	181094	17.05.2012	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA	Equipamiento	939,925.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
	7	211309	04.09.2012	CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA-LIMA	Expediente Técnico	0.00	Expediente por culminar el tercer entregable	Pendiente Licencias que tienen que ser aprobadas por entidades externas (DIGESA, OSINERMING, Luz del Sur, Municipalidad de Santa Anita)	Consorcio Santa Anita	Administración Directa	162,000.00	120 días sin incluir revisión		-	-	-
					Obra	3,257,539.00										
					Equipamiento	473,468.00										
	8	237720	27.05.2013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CHINCHEROS - APURIMAC	Expediente Técnico	196,000.00	Se emitió observaciones al segundo entregable.	El expediente correspondiente al segundo entregable tiene observaciones el cual debe ser levantado por el Consultor	MAKNO Ings.	Administración Directa	275,000.00	120 días sin incluir revisión		-	-	-
	9	238552	13.11.2013	CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA.	Expediente Técnico	115,500.00	Se emitió observaciones al segundo entregable.	El expediente correspondiente al segundo entregable tiene observaciones el cual debe ser levantado por el Consultor	Arq. Luis Falen	Administración Directa	138,599.91	120 días sin incluir revisión		-	-	-
	10	269832	14.11.2013	CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA - MADRE DE DIOS	Obra	1,198,785.00	En proceso logística-llave en mano									
					Equipamiento	1,662,603.00										
	11	274698	16.04.2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR - INCOR	Obra	2,029,606.00	En proceso de ejecución de obra		Corporación SENSUS	Ing. Elmer Salazar Marín.	2,720,710.18	150	17.11.2015			
					Equipamiento	5,729,407.00	Equipamiento en proceso de adquisición									
	12	273121	01.09.2014	MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO RESPIRATORIO PARA PACIENTES BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI - RAS ALMENARA	Expediente Técnico	32,332.00	En Proceso de Elaboración (70%)	Se nombró comité de elaboración del Expediente Tecnico por Administración directa en el mes de enero 2016	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
					Obra	776,665.00										
					Equipamiento Hospitalario	107,484.00										
	13	277717	18.08.2015	AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA CON ACELERADOR LINEAL PARA LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD	Expediente Técnico	348,900.00	En proceso Logístico	Se remitió los TDR a GCL	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	273254	01.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HNGAI	Obra	690,610.00	En elaboración de términos de referencia									
					Equipamiento	4,436,771.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
	15	273262	29.09.2014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNGAI	Equipamiento	8,095,015.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
	16	226479	12.04.2013	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL	Equipamiento	1,051,724.00	Equipos adquiridos (100%)									
	17	274896	19.11.2013	MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO PABLO BERMUDEZ-LIMA	Expediente Técnico	55,673.80	Expediente Tecnico Culminado, por parte de la red	Con Carta N° 101 OII-Ys-OA-GRAR-ESSALUD-2016 del 15.ene.2016, la Oficina de Ingeniería y Servicios de la Red Asistencial Rebagliati, hace conocer que se ha aprobado el Expediente Técnico	Consultor Teodoro Pimentel Godoy	Red Asistencial Rebagliati	60,000.00	60	01.Oct.2014 (EDI)	-	-	-
					Obra	369,231.00								-		
					Equipamiento	56,550.78								-	-	-
	18	178250	27.06.2011	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL II MOQUEGUA	Expediente Técnico	32,100.99	La Red Asistencial se encuentra tramitando el saneamiento físico legal del terreno	La Red aun no concluye con el proceso de saneamiento físico legal del terreno.	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
					Obra	949,270.00										
					Equipamiento Hospitalario	209,332.03										
	19	180675	06.07.2011	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL II HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	Expediente Técnico Culminado.									
					Obra	615,546.00										
					Equipamiento	77,979.00										
	20	180636	28.02.2012	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	Expediente Técnico	0.00	Expediente concluido, perfil en actualización por variación de costos									
					Obra	565,260.00										
					Equipamiento	408,170.00										
	21	182387	18.07.2011	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL III CHIMBOTE-ANCASH	Obra	852,546.00	En ejecución		JAVI SAC	RAAN	1,055,757.15	90	19.01.2016			
					Equipamiento	355,505.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
	22	206674	09.05.2012	MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA HNGAI-RAA	Expediente Técnico	0.00	Pendiente la aprobación de reubicación de Redes de Agua y desagüe por parte de la Red Almenara.	La reubicación de las redes de Agua y desagüe están a cargo de la Red Asistencial Almenara	-	-	-	-	-	-	-	-
					Obra	452,965.18										
					Equipamiento	70,145.00										
PROYECTOS DE INVERSION MENOR	23	214353	20.06.2012	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ -LIMA	Expediente Técnico	50,000.00	En ejecución del Expediente Técnico por parte de la Red Asistencia Rebagliati	Proceso Adjudicado, en elaboración del Expediente Técnico	Consultor Carlos Alberto Rios Rubio	Red Asistencial	55500	91	18.Dic.2015 (EDI)	-	-	-
					Obra	379,662.95								-	-	-
					Equipamiento	176,863.50								-	-	-
	24	214671	13.07.2012	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA POSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA	Expediente Técnico	0.00	Se ha iniciado la elaboración del Expediente Técnico por Administración Directa	Se rescindió el contrato con la Consultora ALBATE contratada para la elaboración del Expediente Técnico	Administración Directa	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
					Obra	607,498.00										
					Equipamiento	14,370.00										
PROYECTOS DE INVERSION MENOR	25	216096	15.08.2012	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA	Obra	692,781.00	En ejecución		consorcio Ejecutor Arequipa	Inspector: Essalud Ing. Janett Herrera	1081812.23	118	29.03.2016			
					Equipamiento	243,578.00	En elaboración de términos de referencia									
	26	226585	08.04.2013	INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO PERALTA -MADRE DE DIOS	Expediente Técnico	0.00	Expediente concluido	Se paralizó por que se requiere del informe ITF y del certificado de consumidor directo de combustible, gestión a cargo de la Red Asistencial Madre de Dios.	Consultores por especialidad contratados por Red	Administración Directa	-	-	-	-	-	-
					Obra	745,563.05			-	-	-	-	-	-	-	-
					Equipamiento	21,992.36			-	-	-	-	-	-	-	-
	27	254293	03/05/2013	CERCO PERIMETRICO DE LA POSTA MEDICA ZARUMILLA - TUMBES	Expediente Técnico	41,199.00	En proceso de actualización de linderos a a cargo de la Red, requisito para actualizar el expediente técnico.	El saneamiento físico legal está a cargo de la Red Asistencial.								
					Obra	645,454.00										
	28	274551	07.11.2013	MEJORAMIENTO DEL DIAGNOSTICO DE CANCER DE CUELLO UTERINO DEL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES BASE DE LAS REDES ASISTENCIALES DE AMAZONAS, APURIMAC, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, LORETO, MADRE DE DIOS TUMBES Y UCAYALI	Equipamiento	0.00	Equipos entregados a las 8 Redes Asistenciales (Pendiente el pago en 3 Redes Asistenciales)								
	29	307274	07.08.2015	MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE	Equipamiento	182,450.00	Mobiliario Clínico y Administrativo adquirido Equipos Informáticos en proceso de entrega. Equipos electromecánicos en EPOM - GCL								
	30	286160	21.04.2015	UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL		425,717.00	Equipamiento en Estudio de Mercado									
				TOTAL		75,258,687.85										